



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

ที่ อต ๗๙๘๐๑/๕๗๖.๑

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม

เรื่องเดิม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕ ๕๙ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติ งานตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อเท็จจริง

งานวางแผนสถิติและวิชาการได้ดำเนินการสรุปข้อมูล การดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรพิจารณานำผลสรุปผลจากการดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ ประจำปี รอบ ๖ เดือน(รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

๒. ร่วมพิจารณาปรับปรุง กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามแผน ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ให้สำเร็จตามแผนในปีงบประมาณต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวจินตนา บุญญฤทธิ์วิชัย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

.....
.....



(นายคำพอง แคนอินทร์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

.....
.....



(นางกิริติณัฐเลขา สิงห์มาตย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม

.....
.....

๑๐/๕/๒๕



(นายโกมล พินิจมนตรี)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม



ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

เรื่อง ผลการดำเนินงานประจำปีประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

ด้วยเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในพื้นที่ของเขตเทศบาล ซึ่งมีลักษณะเป็นแผนการดำเนินการ แสดงถึงเป้าหมายโครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ และห้วงเวลาระยะเวลาที่ดำเนินการจริงชัดเจน ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม ได้พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม จึงขอประกาศผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘-มีนาคม ๒๕๖๙) ทั้งนี้ให้ปิดประกาศผลการดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙


นายโกมล พินิจมนตรี
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นที่ไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
 เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ									
แผนงานส่งเสริมเศรษฐกิจ									
๑	โครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	/			๒๙,๗๗๔	สำนักปลัด	
๒	โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชุมชนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙		/		๐	สำนักปลัด	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอยเข้าบ้านนางสาวกลิ่นประทุมวัน) หมู่ที่ ๑๔ บ้านบ่อแก้ว	๔๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	/			๔๐,๐๐๐	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก(รอบหนอง แวง) หมู่ที่ ๑๕ บ้าน แก้มหอม	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	/				๔๙๙,๕๐๐	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก(เส้นสามแยกสม พรพาร์มไปร่มคูณรี สอร์ทนาพोजना) หมู่ที่ ๑๕ บ้านแก้ม หอม	๓๑๘,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	/				๓๑๗,๕๐๐	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (จากสามแยกนาแม่ บุญเพ็ง บุญภัย ไป สามแยกนาพอ สำเนียง) บ้านหนอง แวง หมู่ที่ ๑๐	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	/			/	๐	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านค้ายาง ไป บ้านหนองแวง) บ้าน ค้ายาง หมู่ที่ ๖	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๕	/				๔๙๙,๕๐๐	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง (จาก ถนน คสล.รอบบ้านด้านทิศ ใต้ หมู่ที่ ๔ ไปนาพ่อ ศรีคุณ เสียงเลิศ) บ้านหนองแวง	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๕	/				๒๙๙,๕๐๐	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง (จากถนนรอบ บ้านหมู่ที่ ๑๔ ไปที่ นายดวงจันทร์ โสภา ทิ) หมู่ที่ ๑๔ บ้านบ่อ แก้ว	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๕		/			๐	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง (จากทิศใต้ หนองแวง ไป ลำห้วย ไพจาน) หมู่ที่ 4 บ้าน หนองแวง	๒๗๑,๐๐๐	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๕	/				๒๗๐,๕๐๐	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
๙	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง (จากหัวสะพาน หนองแวง ไป ที่นา นางสาวฉันทินพร อาจแสงวรพัฒน์) หมู่ ที่ ๑๖ บ้านหนองคู พัฒนา	๑๘๕,๐๐๐	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๕		/			๐	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล.จาก บ้านแม่บัวผัน ไปนา แม่ละลิ เวชโหลงค์) หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนอง แวง	๒๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๕		/			๐	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล.(สาย จากบ้านนางเตรียม ท่า รวมจิตร์ ไปถึง ทางออกโพนสูง) หมู่ ที่ ๑๔ บ้านบ่อแก้ว	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๕	/				๔๙๙,๕๐๐	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
๑๒	โครงการก่อสร้าง ระบบน้ำ คสล.(สาย จากบ้านพอบุญจันทร์ สราษ ไป บ้านนาง แดง บัวละคุณ) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแวง	๔๔๓,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	/				๔๔๒,๕๐๐	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้าง ระบบน้ำ คสล.(สาย จากสามแยกโรงสี บ้านนายสมชัย ไป บ้านนายตะวัน พล โยธา) หมู่ที่ ๑๕ บ้านแก้มหอม	๓๖๖,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	/			๐	กองช่าง		
๑๔	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนคูวัง (แยกฝายหลวง ถึง บ้านท้ายสวรรค์) หมู่ ที่ ๑๖ บ้านหนองคู พัฒนา	๖๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙			/	๐	กองช่าง		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
๑๕	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรัง (สามแยกทางหลวง ชนบท หมายเลข อด. ๔๐๔๒ บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ ๑๔ ไป เขต ทต. โพนสูง) หมู่ที่ ๑๔ บ้านบ่อแก้ว	๘๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	/				๘๐,๐๐๐	กองช่าง	
๑๖	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรัง (สายจากบ้านแม่เกสร ไปนาแม่คำมี) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองแมง	๒๙,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	/				๒๙,๐๐๐	กองช่าง	
๑๗	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรัง (เส้นจากถนน คสล. สุดเขต ทต.เซียวาน ไปสามแยกตลาดาวัว) หมู่ที่ ๑๑ บ้านค้าย เสี	๓๓,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙			/		๐	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
แผนงานคณะและชุมชน									
๑	อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ โครงการขยายเขต ไฟฟ้าสายจากบ้านแม่ แป พะลิง ไปบ้าน นายมานะ ชวีญทอง บ้านแก้มหอม หมู่ที่ ๑๕	๒๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙		/		๐	กองช่าง	
๒	อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ โครงการจัดติดตั้ง ระบบผลิตน้ำประปา บ้านหนองคูพัฒนา หมู่ที่ ๑๖	๑๖๙,๘๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙		/		๐	กองช่าง	
๓	อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ โครงการจัดติดตั้ง ระบบผลิตน้ำประปา บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๔	๖๙,๘๕๒	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙		/		๐	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต										
แผนงานรักษาความสงบภายใน										
๑	อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ โครงการขยายเขต ไฟฟ้าสายจากบ้านแม่ แป พะสิง ไปบ้าน นายมานะ ขวัญทอง บ้านแก้มหอม หมู่ที่ ๑๕	๒๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙		/		๐	กองช่าง		
๒	อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ โครงการจัดติดตั้ง ระบบผลิตน้ำประปา บ้านหนองคูพัฒนา หมู่ที่ ๑๖	๑๖๙,๘๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙		/		๐	กองช่าง		
๓	อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ โครงการจัดติดตั้ง ระบบผลิตน้ำประปา บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๔	๖๙,๘๕๒	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙		/		๐	กองช่าง		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต										
แผนงานรักษาความสงบภายใน										
๑	โครงการรณรงค์ป้องกัน อุบัติเหตุจราจรช่วง เทศกาลปีใหม่และช่วง เทศกาลสงกรานต์	๒๐,๐๐๐	จ.ค.๖๘- พ.ค.๖๙	/	/			๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมป้องกัน อัคคีภัยและไฟฟ้า	๓๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙- มิ.ย.๖๙	/				๒๙,๘๒๘	สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙- มิ.ย.๖๙	/	/			๐	สำนักปลัด	
๔	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ธ.ค.๖๘		/			๑๓๓,๐๐๐	สำนักปลัด	
๕	โครงการสูบน้ำเพื่อ ป้องกันและลด ผลกระทบจากการขาด แคลนน้ำในการอุปโภค- บริโภค	๒๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙- มิ.ย.๖๙		/			๐	สำนักปลัด	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ									
๑	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	ก.พ.๖๙- มี.ค.๖๙	/			๙๘,๔๑๕	กองการศึกษา	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา สถานา วัฒนธรรมและนันทนาการ									
แผนงานการศึกษา									
๑	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติประจำปี ๒๕๖๙	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙	/			๑๙,๙๙๖	กองการศึกษา	
๒	โครงการส่งเสริม พัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๙	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	/			๑๙,๙๙๖	กองการศึกษา	
๓	ค่าอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก วัดสาเกต	๓๙๖,๙๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	/			๑๙๗,๖๔๐	กองการศึกษา	
๔	ค่าอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก วัดศรีชม ชื่น	๓๔๒,๘๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	/			๑๓๑,๗๖๐	กองการศึกษา	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา สถานา วัฒนธรรมและนันทนาการ								
แผนงานการศึกษา								
๕	๑๙๖,๖๒๐	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๙		/		๐	กองการศึกษา	
๖	๑๓๓,๐๘๐	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๙		/		๐	กองการศึกษา	
๗	๑๑๗,๑๕๖	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๙		/		๐	กองการศึกษา	
๘	๗๘,๑๔๐	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๙		/		๐	กองการศึกษา	
๙	๑๙๕,๒๖๐	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๙		/		๐	กองการศึกษา	
๑๐	๓๕๑,๔๖๘	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๙		/		๐	กองการศึกษา	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา สถานา วัฒนธรรมและนันทนาการ									
แผนงานการศึกษา									
๑๑	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านค้ายาง	๗๘,๑๐๔	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙		/		๐	กองการศึกษา	
๑๒	ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน หนองแวงวิทยา	๗๘๒,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	/		๔๖๑,๔๒๘		กองการศึกษา	
๑๓	ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านค้ายาง	๒๘๘,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	/		๕๐,๔๐๐		กองการศึกษา	
๑๔	ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านหนองแวง	๕๔๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	/		๒๔๙,๗๕๐		กองการศึกษา	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ									
๑	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	๑๐๐,๐๐๐	พ.ค.๖๙- มิ.ย.๖๙		/		๐	กองการศึกษา	
๒	โครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๙	๕๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙		/		๐	กองการศึกษา	
๓	โครงการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณี เข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๙	๓๐,๐๐๐	ก.ค.๖๙- ก.ย.๖๙		/		๐	กองการศึกษา	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข									
แผนงานสาธารณสุข									
๑	โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้การบริหารจัดการ ขยะ	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๕		/		๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการรณรงค์ป้องกัน ฉีดยาป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	๓๔,๕๐๐	ม.ค.๖๕- มี.ค.๖๕		/		๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการรณรงค์ป้องกัน ไข้เลือดออก	๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๕- มิ.ย.๖๕		/		๐	สำนักปลัด	
๔	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๕	๖,๙๐๐	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๕	/			๓,๕๐๐	สำนักปลัด	
๕	อุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๑๔๐,๐๐๐	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๕		/		๐	สำนักปลัด	
แผนงานการเกษตร									
๑	โครงการรักษา ไร่เก่า รักษาแผ่นดิน	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๕		/		๐	สำนักปลัด	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการ									
แผนงานบริหารทั่วไป									
๑	โครงการต่อต้านการทุจริตในเขตเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม	๒๐,๐๐๐	ก.พ.๖๙-พ.ค.๖๙		/		๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการบิณฑบาตเลี้ยงคนใจดี	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		/		๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล พนักงานจ้างผู้นำหมู่บ้าน และกลุ่มสตรีแม่บ้านกลุ่มอื่นๆและประชาชนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ธ.ค.๖๙	/			๔๙๙,๘๑๘	สำนักปลัด	
๔	โครงการจัดงาน รัฐพิธีและวันสำคัญของชาติไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายราชสดุดี	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	/			๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๕	โครงการอุดหนุนจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	/			๒๕,๐๐๐	สำนักปลัด	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการ								
แผนงานบริหารทั่วไป								
๖	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๕-มี.ค.๖๕		/	๐	สำนักปลัด		
๗	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๕-มี.ค.๖๕		/	๐	สำนักปลัด		
๘	๑๕,๐๐๐	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕	/		๑๕,๕๐๐	กองคลัง		
๙	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕		/	๐	สำนักปลัด		
๑๐	๙๐,๐๐๐	ต.ค.๖๔-ก.พ.๖๕	/		๕๔,๘๗๐	สำนักปลัด		